



CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

UFFICIO TECNICO – via Macallè, 9 – Saluzzo

Tel.: 0175.211329 – 0175.211355 | Fax: 0175.211371

email: tecnico@comune.saluzzo.cn.it | P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. TALLONE Flavio



PROGETTISTI

Geom. ODERDA Joram



Via Macallè N° 9 - 12037 SALUZZO (CN)

tel: 0175 211318

email: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it



SCUOLA MEDIA PLESSO SCOLASTICO "EX EINAUDI"

ED ANNESSA PALESTRA

RISTRUTTURAZIONE, ADERGUAMENTO IMPIANTISTICO

ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

PROGETTO ESECUTIVO **TEC**

ELAB.

8

OGGETTO:

Cronoprogramma lavori

Codice CUP : D11E15000030006

DATA: maggio 2019

Scuola media plesso scolastico "ex Einaudi" ex ammassa palestra ristrutturazione, risanamento conservativo ed efficientamento energetico - adeguamento sismico. Inizio lavori previsto al 1 ottobre 2019 - fine lavori al 30 luglio 2020 - 10 mesi - 43 settimane - 300 giorni

[illegible]

Fase lavorativa - A		fasi		settimane			
1_	Organizzazione ed allestimento cantiere	7 gg					1
2_	Opere provvisoriali (gru, ponteggi e castelli di tiro)		14 gg				2
3_	Messa a dimora di rete plastica stampata, ponteggi sul lato finestrate scuola ed antifurto ponteggio		7 gg				3
4_	Delimitazioni provvisorie delle zone di intervento con cartongesso e pannelli forassorbenti			2 gg (A)			4
5_	Demolizioni interne, rimozione pavimenti in piastrelle dei bagni, distacco linoleum su pavimenti e pareti, rimozione porte delle aule e porte EI scala interna			21 gg (A)			5
6_	Scavi e reinterri per fondazioni adeguamento sismico - tagli per nuove travi di collegamento				14 gg (A)		6
7_	Adeguamento Sismico (plasti tamponamenti, tramezzi adiacenti) Opere in cemento armato (armatura, casseforme, getto, vibratura e disarmo) Opere di rinforzo tamponamento foronteria e rassellature di completamente					50 gg (A)	7
8_	Rifacimento colomne montanti e di distribuzione impianto di riscaldamento con adeguamento centrale termica						8
9_	Rifacimento bagni						9
10_	Rifacimento pavimenti scuola						10
11_	Sostituzione porte interne aule e porte EI scala interna						11
12_	Esecuzioneeventuali opere complementari						12
13_	Capotto esterno						13
14_	Trinegiature						14
15_	Riscaldamento pavimento palestra						15
16_	Demolizione soletta del tetto piano secondo e rimozione guaine bituminose						16
17_	Realizzazione pacchetto di copertura tetto in lamiera ed impermeabilizzazione						17
18_	Rifacimento impianti e pavimento palestra						18
19_	Rimozione ponteggi (restano i castelli di tiro)						19
20_	Smobilizzo cantiere						20